


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Código del Capítulo: 7240

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Cienaga

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,081,116.26	3,281,116.26	660,120.96	1,985,000.00	2,645,120.96	0.00	2,645,120.96	635,995.30
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,540,533.26	1,740,533.26	660,120.96	1,080,000.00	1,740,120.96	0.00	1,740,120.96	412.30
01	0052			Construccion Aceras y contenes Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,583.00	1,540,583.00	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	905,000.00	635,583.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,530.00	626,530.00	126,397.98	500,131.20	626,529.18	0.00	626,529.18	0.82
03	0051			Construccion Cancha mixta Fudeco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,530.00	626,530.00	126,397.98	500,131.20	626,529.18	0.00	626,529.18	0.82
05				Construcción Instalaciones Recreativas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	20,134,230.34	20,884,230.34	5,738,245.19	5,482,111.90	11,220,357.09	0.00	11,220,357.09	9,663,873.25
05	0051			PARQUE RECREATIVO AREA MALECON	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Construccion Parque Turistico Central			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,698,039.54	13,698,039.54	3,852,152.79	2,491,936.90	6,344,089.69	0.00	6,344,089.69	7,353,949.85
05	0053			Construccion Parque Fudeco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186,190.80	7,186,190.80	1,886,092.40	2,990,175.00	4,876,267.40	0.00	4,876,267.40	2,309,923.40
14				Reparación Edificaciones Municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	498,996.55	0.00	498,996.55	0.00	498,996.55	1,003.45
14	0051			REMOZAMIENTO AYUNTAMIENTO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	498,996.55	0.00	498,996.55	0.00	498,996.55	1,003.45
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	397,913.00	0.00	397,913.00	0.00	397,913.00	2,087.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	397,913.00	0.00	397,913.00	0.00	397,913.00	2,087.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-423,510.00	1,276,490.00	490,000.00	786,005.00	1,276,005.00	0.00	1,276,005.00	485.00
23	0051			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	X	2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-423,510.00	1,276,490.00	490,000.00	786,005.00	1,276,005.00	0.00	1,276,005.00	485.00
Total General RD\$							3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	23,418,366.60	26,968,366.60	7,911,673.68	8,753,248.10	16,664,921.78	0.00	16,664,921.78	10,303,444.82



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

